

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

(ex art. 1 della L.R. n. 15 del 04/08/2015)

già Provincia Regionale di Trapani

Settore 7° "Lavori Pubblici, Viabilità, Edilizia Scolastica e Patrimoniale, Patrimonio, Protezione Civile"  
Servizio Ufficio Tecnico Edilizia: Gestione Beni Immobili Patrimoniali, Scolastici e Sportivi

P.E.C.: provincia.trapani@cert.prontotpt.net - C.F. : 93004780818

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ABELE DAMIANI" DI MARSALA – LAVORI  
URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI E VARIE -

Impresa DI.BI.GA. s.r.l. Alcamo - RDO n° 2777015 prot. N°33552 del 18/11/2021

CUP: H85H20000050001

CIG: 8667450DFF

Sipi: 445/2020

## Certificato di regolare esecuzione

art. 102 comma 2 D.M. 50/2016



**PROGETTO ORIGINARIO:** con determinazione dirigenziale n. 501 del 23-12-2020 è stato approvato in linea amministrativa il progetto di cui sopra dell'importo complessivo di € **100.000,00** di cui € **76.884,35** per lavori a base d'asta, costi della sicurezza € 821,11 ed € **22.294,54** quali somme a disposizione dell'Amministrazione così come appresso specificato:

Importi Lavori a base d'asta	€ 76.884,35	
Costi sicurezza	€ 821,11	
Importo totale Lavori	€ 77.705,46	€ 77.705,46

Somme a dispos. Ammin.ne:

1) C.T. Art.113comma 2 D.lgs50/2016	€ 1.554,11	
2) Imprevisti	€ 2.145,23	
3) Oneri di accessi a discarica	€ 1.000,00	
4) Pubblicità	€ 500,00	
5) IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 17.095,20	
	€ 22.294,54	€ 22.294,54

**TOTALE IMPORTO PROGETTO FINANZIATO €100.000,00**

**ASSUNTORE DEI LAVORI:** a seguito di procedura sul MEPA, secondo quanto previsto negli artt.40 e 58 del D.Lgs50/2016, ed ai sensi dell'art.36 comma 2lett.b) del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione di cui all'art.36 comma 9bis, procedendo al sorteggio di n.10 O.E., sempre tramite la piattaforma MEPA., con l'invito ha presentare offerta.

L'O.E. aggiudicatario dei lavori risulta essere DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. di GASPARE DI GIORGI con sede ad Alcamo P.I.0251031081, che ha offerto il ribasso del **28,359%** sull'importo a base d'asta di € **76.884,35** quindi per un importo contrattuale comprensivo dei costi della sicurezza di € **55.901,83**.

**CONTRATTO:** stipula trattativa diretta RDO n° 2777015 n°33552 del 18/11/2021.

**CONSEGNA DEI LAVORI:** I lavori sono stati consegnati con verbale in data 14/01/2022, termine previsto per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art.4.10 del C.S.A. in giorni **90** naturali e consecutivi dalla consegna, pertanto il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori scadeva il giorno 13/04/2022;

**PERIZIA DI VARIATA DISTRIBUZIONE DI SPESA:** in data 02/03/2022 è stata variata la distribuzione di spesa con l'introduzione di n° 30 nuovi prezzi per un importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta del **28,359%**, di **€ 55.878,22** comprensivi degli oneri della sicurezza di **€ 3.074,68**.

**Presa d'atto Perizia di variata distribuzione di spesa n°385 del 27/04/2022.**

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:** in data 02/03/2022 sono stati concordati N° 30 nuovi prezzi.

**ATTO DI SOTTOMISSIONE:** del 02/03/2022

**SOSPENSIONE E PROROGHE:** i lavori non sono stati sospesi ne prorogati.

**ANDAMENTO DEI LAVORI:** i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alla disposizioni date all'atto esecutivo della direzione dei lavori, nello spirito e per le finalità dell'appalto;

**ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI:** l'Impresa ha provveduto all'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Trapani;

**ULTIMAZIONE DEI LAVORI:** L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 24/03/2022 e quindi entro il termine utile;

**DANNI DI FORZA MAGGIORE:** Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.;


**PAGAMENTI IN ACCONTO:** durante il corso dei lavori è stato emesso all'impresa n° 1 pagamento in acconto di € 55.500,00.

**Con Atto di trasformazione stipulato in data 30/03/2022 Rep. n° 21918, raccolta n° 12319, registrato all'agenzia delle Entrate di Trapani in data 31/03/2022 al n° 2400 Serie 1T, l'impresa DIBIGA Costruzioni S.a.s., ha trasformato la ragione sociale in DIBIGA S.r.l. comunicato all'Ente con nota n° 11272 del 07/04/2022.**

#### **STATO FINALE**

Lo stato finale è stato redatto in data 28/04/2022 e firmato senza riserve dall'Impresa dell'importo complessivo netto di € 55.864,77 e più precisamente:

Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 76.761,66
A dedurre gli oneri della sicurezza speciali	€ 3.074,68
Restano	€ 73.686,98
A dedurre ribasso d'asta del <b>28,359%</b>	€ 20.896,89
Restano i lavori al netto	€ 52.790,09
Oneri per la sicurezza speciali	€ 3.074,68
Sommano	€ 55.864,77



A dedurre 1° SAL € 55.500,00  
Resta un credito netto per l'impresa di € 364,77

Secondo il detto stato finale resta, il credito netto dell'Impresa di € 364,77 (diconsi Euro trecentosessantaquattro/77).

### **RISERVE DELL'IMPRESA**

L'Impresa ha firmato gli atti contabili senza apporre riserva alcuna;

### **ASSICURAZIONE SOCIALE**

Il DURC risulta regolare nei confronti di INPS- INAIL- CNCE data richiesta del 08/02/2024 con validità 07/06/2024.

### **CESSIONE DI CREDITO**

Dagli atti in possesso di questa D.L. non risultano notificate a questo ufficio cessione di credito dell'Impresa appaltatrice a favore di terzi;

#### **Tutto ciò premesso,**

L'anno duemilaventiquattro il giorno 28 (ventotto) del mese di Febbraio, il sottoscritto Arch. Antonino Massimo Gandolfo, nella qualità di Direttore dei lavori:

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- che sono stati eseguiti a regola d'arte;
- che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che i lavori sono stati eseguiti entro il periodo contrattuale;
- che i prezzi applicati sono quelli da contratto originario e da Atto di sottomissione;
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto originario, ed agli ordini e disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi;
- Considerato che non occorsero occupazioni di proprietà ne sono stati prodotti danni di sorta alle medesime,
- Considerato che l'Impresa non ha aperto cave nelle adiacenze dei lavori stessi,
- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

il sottoscritto Direttore dell'esecuzione

### **CERTIFICA**

che per i lavori in base all'art.12 del C.T.A. si può pagare all'impresa a saldo € 364,77 (diconsi trecentosessantaquattro/77), iva esclusa, a tacitazione di ogni suo diritto ad avere per l'esecuzione dei lavori di che trattasi e salvo la prescritta approvazione del presente atto.

**La Ditta Appaltatrice**  
DIBIGA S.R.L.  
DIBIGA S.R.L.  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
GASPARÈ DI GIORGI

**Il Direttore dei lavori e RUP**  
Arch. Antonino Massimo Gandolfo

