Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

Oggetto:	Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamente adeguamento antincendio - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'O.E Intesa Verde s.r.l.CUP: H99E19000170003 CIG: 78998022D7.
-----------------	--

CIG: 78998022D7

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 93 del 16-02-2021

N. Generale 196 del 16-02-2021

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORDINAMENTO SERVIZI TECNICI

Preliminare n. 87 del 08-02-2021

Oggetto:	Intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio - Approvazione contabilità finale, Certificato di Regolare Esecuzione, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'O.E Intesa Verde s.r.l.CUP: H99E19000170003 CIG: 78998022D7.
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°181 del 14/5/2019 è stato approvato, in linea amministrativa, il progetto dei lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo sito in Piazzale S. Pertini - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio dell'importo complessivo di € 119.400,00, di cui € 87.060,10 per lavori a base d'asta, € 4.085,22 per oneri sicurezza speciali non soggetti a ribasso ed € 28.254,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come da quadro economico di seguito riportato:

Importo lavori a base d'asta	€ 87.060,10	
Oneri sicurezza speciali	€ 4.085,22	
Importo totale dei lavori	€ 91.145,32	€ 91.145,32
Incidenza manodopera € 11.449,06		
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Imprevisti	€ 4.556,91	
Competenze tecniche art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	€ 1.822,90	
Supporto al RUP	€ 1.822,90	
IVA 22% ed eventuali altre imposte	€ 20.051,97	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 28.254,68	€ 28.254,68
		€ 119.400,00

contestualmente è stata anche formalizzata l'autorizzazione mediante la procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per il tramite del mercato elettronico (MEPA), tenuto conto dell'urgenza nell'esecuzione degli adeguamenti ai fini antincendio e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 40 e 52 del D.lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo di cui all'art. 36 comma 9 bis del D.Lgs. 50/2016 aggiornato con il D.Lgs. 32/2019,

Documento informatico redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Libero Consorzio Comunale di Trapani, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014.

nonché operata la prenotazione di impegno della complessiva somma di € 119.400,00 con imputazione al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole”;

espletate le operazioni di gara, la Commissione di gara, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. n°50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l’aggiudicazione dei “Lavori di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell’Istituto Tecnico Industriale “R. D’Altavilla” di Mazara del Vallo - Lotto funzionale completamento adeguamento antincendio” a favore dell’O.E. Intesa Verde s.r.l corrente in Via Guarrato 56 - 91100 Trapani – P.I.: 02343180812 risultata migliore offerente per aver offerto il ribasso di 38,4722 % sul prezzo posto a base di gara di € 87.060,10 che è stata approvata mediante determinazione dirigenziale n°247 del 13/6/2019;

con Determinazione Dirigenziale n°369 del 26/8/2019 l’aggiudicazione di cui sopra è stata dichiarata efficace e, pertanto i lavori vengono affidati all’O.E. Intesa Verde s.r.l corrente in Via Guarrato 56 - 91100 Trapani – P.I.: 02343180812 per un importo di pari ad € 53.566,16 oltre gli oneri sicurezza speciali in ragione di € 4.085,22 per complessivi € 57.651,38, e si è provveduto anche a formalizzare l’impegno della complessiva somma di € 119.400,00 che trova copertura nel cap. 7915 “Manutenzione Straordinaria Scuole” giusta prenotazione di impegno n°1051/2019 operata a seguito della sopra citata Determinazione Dirigenziale n.181 del 14/5/2019;

in data 24/10/2019 è stato stipulato il relativo contratto tramite MEPA, inserito nel fascicolo giusto prot. n°38393 del 24/10/2019, che non necessita di registrazione ai sensi dell’ art. 6 del Testo Unico n°917 del 22/12/1986, e s.m.i., salvo che in caso d’uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall’Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

con nota prot. prot. n°38612 del 28/10/2019 il RUP dei lavori in argomento, Arch. Gandolfo Antonino, stante la necessità di effettuare alcuni lavori imprevedibili all’atto di redazione del progetto de quo, ha trasmesso la perizia di variante in corso d’opera redatta ed approvata in linea tecnica ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. c. 1 e c. 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii., della quale si è preso atto mediante Determinazione Dirigenziale n°522 del 19/11/2019, autorizzando l’utilizzo delle somme per imprevisti e parte del ribasso d’asta al fine di far fronte all’aumento dei costi originariamente previsti per i lavori;

il maggiore onere, pari ad € 25.983,19, rientra nel 50% previsto dal comma 7 del su citato D.Lgs. 50/2016. E ss.mm.ed ii.;

l’impresa ha firmato l’atto aggiuntivo senza riserve;

nell’atto aggiuntivo viene prevista una proroga dei tempi contrattuali di gg. 45, che tiene conto dei maggiori lavori;

a seguito della variante di cui sopra il nuovo quadro economico risulta essere il seguente:

A1) Lavori a base d'asta	129.290,10
A2)costo del personale non soggetto a rib	0,00
A3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	4.085,22
Ribasso	49.740,75
A) Contratto	83.634,57
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne	
IVA 22%	18.399,61
imprevisti	0,00
assicurazione professionale	0,00
oneri tecnici progetto	2.667,51
spese attività di supporto	1.822,90
Autorità Vigilanza	30,00
per accesso materiale in discarica	1.500,00
Economia da ribasso compreso IVA	0,00
Economia da IVA su ribasso	
Economia	11.345,41
In uno a disposizione	35.765,43
Totale Progetto	119.400,00

con nota prot. n°35563 del 28/12/2020 il Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

- i lavori stati consegnati il 29/08/2019 in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, per essere ultimati entro il 12/10/2019 ai sensi dell'art. 8 del C.S.A.;
- nell'atto aggiuntivo, stipulato a seguito della perizia di variante, come sopra specificato, è prevista una proroga dei tempi contrattuali di gg 45, che tiene conto dei maggiori lavori, e successivamente, a seguito di specifica richiesta con nota prot. n°42050 del 26/11/19 e stata concessa una ulteriore proroga di gg. 30 determinando il nuovo termine di ultimazione lavori per il 27/12/2019;
- la relativa ultimazione è avvenuta il 27/12/2019 e cioè entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 17/01/2020;
- durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 acconto per complessivi € 101.382,00 di cui € 83.100,00 quale imponibile ed € 18.282,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°135 datata 11/3/2020;
- l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 83.593,38 e, pertanto risulta una economia per lavori di € 41,19;
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 493,38 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/12/2020 ed allegato alla nota prot. n°35563 del 28/12/2020 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E. Intesa Verde s.r.l. la somma di € 493,38 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

Rilevato che il RUP Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°2358 del 28/1/2021 ha accertato una minore spesa di € 14.718,57 che è possibile eliminare fermo restando che la somma relativa alle competenze tecniche prevista nel quadro economico del progetto stesso, ammontate ad € 2.667,51, dovrà essere mantenuta nell'impegno a suo tempo assunto come sopra specificato;

Vista la fattura n°5/EL del 2/2/2021 emessa dall'O.E. Intesa Verde s.r.l. quale saldo dei lavori dalla stessa eseguiti, dell'importo complessivo di € 601,92 di cui € 493,38 quale imponibile ed €

108,54 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014;

Accertato che la spesa trova copertura ai residui del Cap. 7915 "Manutenzione straordinaria scuole", giusto impegno n. 1051/2019 operato a seguito della Determinazione Dirigenziale n°369 del 26/8/2019, e relativa re imputazione al n°908/2020;

Visti:

il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2020-2022 approvato con la deliberazione commissariale con i poteri del Consiglio n°6 del 13/07/2020 e successive delibere di variazione e in particolare della Deliberazione Commissariale con i poteri del Consiglio n°8 del 09/09/2020 con la quale è stato approvato l'Assestamento generale e la Salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020 ai sensi dell'art. 175, comma 8 e dell'art. 193 del TUEL;

il Decreto del Commissario Straordinario, adottato con i poteri del Presidente del Libero Consorzio comunale, n°17 del 15/07/2020 di approvazione del PEG per l'esercizio 2020 e successivi decreti di modifica;

il Decreto del Commissario Straordinario n°81 del 30/12/2020 con il quale il Commissario Straordinario, assunti i poteri del Presidente, ha approvato il Piano Dettagliato degli obiettivi e della Performance 2020/2022;

il Decreto Commissariale n°1 del 13/01/2021 con la quale si è dato atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio e dell'utilizzo delle risorse dell'annualità 2021 del bilancio 2020-2022 approvato con deliberazione n. 6 del 13/07/2020 secondo le norme e nei limiti di quanto previsto dall'art. 163 del D.lgs. n.°267/2000;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di € 601,92
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto D.U.R.C. prot. INAIL n°24313962 richiesto in data 24/10/2020 con scadenza il 18/2/2021 allegato al presente provvedimento, nel quale si dichiara che l'O.E. Intesa Verde s.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S., I.N.A.I.L.e CNCE;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.P.C. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, n°20 del 29/01/2020, ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
 - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";

- b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
- c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il CIG corrispondente al n°78998022D7 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P., corrisponde al n° CUP: H99E19000170003;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n° 26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;
- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n°66, che obbliga l'Ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°149 in data 4/2/2021;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n. 5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;
- la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 la stessa rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra richiamato di poter procedere alla liquidazione/pagamento della somma di € 601,92;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa";

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che *“il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di*

carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure”;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n°30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

PROPONE

- 1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino e trasmessi dal Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°35563 del 28/12/2020 relativi all'intervento di adeguamento sismico, risanamento e consolidamento strutturale ed opere connesse dell'Istituto Tecnico Industriale "R. D'Altavilla" di Mazara del Vallo dai quali risulta che:
 - i lavori stati consegnati il 29/08/2019 in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016, per essere ultimati entro il 12/10/2019 ai sensi dell'art. 8 del C.S.A.;
 - nell'atto aggiuntivo, stipulato a seguito della perizia di variante, come sopra specificato, è prevista una proroga dei tempi contrattuali di gg 45, che tiene conto dei maggiori lavori, e successivamente, a seguito di specifica richiesta con nota prot. n°42050 del 26/11/19 e stata concessa una ulteriore proroga di gg. 30 determinando il nuovo termine di ultimazione lavori per il 27/12/2019;
 - la relativa ultimazione è avvenuta il 27/12/2019 e cioè entro il termine contrattuale come da certificato di ultimazione lavori redatto in data 17/01/2020;
 - durante il corso dei lavori è stato liquidato e pagato all'Impresa di cui trattasi n°1 acconto per complessivi € 101.382,00 di cui € 83.100,00 quale imponibile ed € 18.282,00 per IVA giusta Determinazione Dirigenziale n°135 datata 11/3/2020;
 - l'importo dei lavori eseguiti ammonta ad € 83.593,38 e, pertanto risulta una economia per lavori di € 41,19;
 - al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 493,38 oltre IVA;
 - l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;

- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Fontana Antonino, giusto Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 16/12/2020 ed allegato alla nota prot. n°35563 del 28/12/2020 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E. Intesa Verde s.r.l. la somma di € 493,38 oltre IVA quale saldo dei lavori di cui trattasi;

- 2) **Liquidare** in favore dell'O.E. Intesa Verde s.r.l corrente in Via Guarrato 56 - 91100 Trapani – P.I.: 02343180812 la somma di € 601,92 di cui € 493,38 quale imponibile ed € 108,54 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, quale saldo dei lavori di cui al punto 1) dallo stesso eseguiti che risulta disponibile ai residui del Cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole, come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
2 – 4 – 6 – 2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	902	€ 601,92

- 3) **Pagare** in favore dell'impresa dell'O.E. Intesa Verde s.r.l corrente in Via Guarrato 56 - 91100 Trapani – P.I.: 02343180812 la somma complessiva di € 601,92 di cui € 493,38 quale imponibile ed € 108,54 per IVA da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, a saldo della fattura n°5/EL del 2/2/2021, assunta al protocollo in entrata n°3088 in data 3/2/2021 e registrata al n°149 data 4/2/2021, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore;

- 4) **Accertare** la somma di € 108,54 al Capitolo di entrata n°910102 “Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)”, imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
Intesa Verde s.r.l..	n°5/EL n°149/2021	2021	910102	€ 108,54	9-100-1	E.9.01.01.02.001

- 5) **Emettere** reversale d'incasso di € 108,54 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 6) **Notificare** il presente provvedimento al Responsabile del Procedimento, Arch. Gandolfo Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;
- 7) **Eliminare** il residuo di € 14.718,57 risultante nell'impegno a suo tempo assunto, come in narrativa specificato, giusta nota del Responsabile del procedimento port. n°2358 del

28/1/2021 mantenendo nell'impegno stesso la somma di € 2.667,51 relativa alle competenze tecniche;

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
2 – 4 – 6 – 2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	902	€ 14.718,57

- 8) **Rilevato che** il RUP Arch. Gandolfo Antonino, con nota prot. n°2358 del 28/1/2021 ha accertato una minore spesa di € 14.718,57 che è possibile eliminare fermo restando che la somma relativa alle competenze tecniche prevista nel quadro economico del progetto stesso, ammontate ad € 2.667,51, dovrà essere mantenuta nell'impegno a suo tempo assunto come sopra specificato;
- 9) **Dare atto che:**
- è stato accertato, che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
 - è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente", sezione "[Provvedimenti](#)" - "[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)" e, per le altre informazioni, nella sottosezione "[Bandi di gara e contratti](#)" / "[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)"
- 10) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Clelia Todaro