

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Oggetto:	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nel plesso Scuola Pastorella di Marsala sede I.P.A. "A. Damiani" cod. edificio 0810114007 Presa d'atto della perizia di variante. Liquidazione e Pagamento 1^ ed ultimo S.A.L..CUP H89E19000240003 SMART CIG ZAE2932D4B
-----------------	--

CIG: ZAE2932D4B

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 206 del 28-04-2020

N. Generale 587 del 29-04-2020

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, SALVATORE BENIVEGNA;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000";

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento SALVATORE BENIVEGNA, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

5^ Settore

SERVIZIO TECNICO VIABILITA' - PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA E CONCESSIONI

Preliminare n. 205 del 24-04-2020

Oggetto:	Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nel plesso Scuola Pastorella di Marsala sede I.P.A. "A. Damiani" cod. edificio 0810114007 Presa d'atto della perizia di variante. Liquidazione e Pagamento 1^ ed ultimo S.A.L..CUP H89E19000240003 SMART CIG ZAE2932D4B
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Visto il provvedimento n. 366 del 21/08/2019 con il quale il Dirigente del 5° Settore ha approvato, in linea amministrativa, il progetto di livello esecutivo dei **Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nel plesso Scuola Pastorella di Marsala – sede I.P.A. “A. Damiani” cod. edificio 0810114007**, nell’importo complessivo di € 38.345,92, di cui € 25.035,54 per lavori a base d’asta, € 3.444,72 oneri per la sicurezza ed € 9.865,66 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed è stata operata la prenotazione dell’impegno n. 1719/2019 al cap. 7915 “Manutenzione straordinaria scuole”;

Atteso che con il citato provvedimento contestualmente è stato preso atto della necessità di ricorrere, per l’affidamento dei suddetti lavori, ai sistemi di comunicazione elettronici rinvenibili nel mercato elettronico (MEPA) nel rispetto di tutte le norme e i principi comunitari, nazionali e regionali applicabili in materia di appalti, ai sensi degli artt. 40 e 58 del D.Lgs. 50/2016 ed è stata disposta l’autorizzazione a contrarre mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 36 comma 9/bis del medesimo Decreto;

Preso atto che a seguito dell’espletamento delle procedure di gara sulla piattaforma MEPA e stante l’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in capo alla ditta Milazzo Impianti s.r.l. da Marsala – Partita IVA: 022412150811, con Determinazione Dirigenziale del 5° Settore n. 489 del 06/11/2019 è stata dichiarata, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., l’efficacia dell’aggiudicazione in favore della predetta ditta per l’importo contrattuale, al netto del ribasso praticato dell’8,17%, di **€ 22.990,14**, oltre gli oneri della sicurezza di € 3.444,72, impegnando, altresì, la

complessiva spesa di € 38.345,92, giusta registrazione operata dal Settore Finanziario al n. 1719/2019;

Atteso che i lavori di che trattasi sono stati consegnati in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 13 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. e ii., dalla D.L. all'impresa esecutrice in data 22 ottobre 2019 per essere ultimati entro il 21 novembre 2019;

Preso atto che è stato sottoscritto fra le parti il contratto d'appalto n. 489 del 06/11/2019;

Preso atto che durante l'esecuzione dei lavori, a causa di situazioni non prevedibili nella fase progettuale ed eventualmente accertabili solo in sede di verifica dello stato dei luoghi da parte dell'impresa esecutrice, sono state apportate modifiche alle previsioni originarie di progetto redigendo in data 19/11/2019 apposita perizia di variante, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 49/2018 e dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, con l'introduzione di nuove categorie di lavori e n. 7 nuovi prezzi, che in ogni caso non hanno modificato la natura dell'opera, anzi ne hanno migliorato gli interventi originariamente previsti, ha conseguito il parere favorevole all'approvazione da parte del R.U.P. in data 20/11/2019;

Dato atto che la variante in questione, contenuta entro l'importo originario del progetto, ha comportato un incremento dell'importo contrattuale nella misura del 14,55% per un importo netto contrattuale aggiuntivo pari a € **3.845,52**, rientrante nel quinto d'obbligo, che da € **22.990,14**, al netto del ribasso d'asta, passa a € **26.835,66**, utilizzando le voci "Imprevisti" e "Ribasso d'Asta, I.V.A. compresa" fra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Dato atto che per detto aumento della prestazione è applicabile nei confronti dell'impresa esecutrice la prescrizione di cui all'art. 106, comma 12, del citato D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che la suddetta impresa mediante sottoscrizione in data 20/11/2019 dell'Atto di Sottomissione, si è obbligata ad eseguire le lavorazioni secondo quanto previsto in variante, agli stessi patti e condizioni del contratto principale e a darli ultimati con una proroga concessa di gg. 30 entro il 21/12/2019;

Dato atto che per effetto della suddetta perizia di variante il quadro economico risulta come appresso distinto:

Importo lavori	€ 32.667,91
Oneri sicurezza	€ 3.444,72
Importo a base d'asta	€ 29.223,19

A dedurre il ribasso del 8,17%	€	<u>2.387,53</u>	
Restano	€	<u>26.835,66</u>	
Oneri sicurezza	€	<u>3.444,72</u>	
Importo contrattuale di variante	€	<u>30.280,38</u>	€ 30.280,38

Somme a disposizione dell'Amm.ne:

➤ IVA 22%	€	<u>6.661,68</u>
➤ Oneri a discarica	€	<u>800,00</u>
➤ Economie	€	<u>603,86</u>

In Uno	€	<u>8.065,54</u>	€ <u>8.065,54</u>
--------	---	-----------------	-------------------

Totale Progetto di Variante			€ <u>38.345,92</u>
------------------------------------	--	--	---------------------------

Preso atto che le superiori circostanze risultano dettagliate con la nota prot. n. 13937 del 22/04/2020 di trasmissione dei relativi elaborati a firma del R.U.P., Geom. Pietro Vitale;

Atteso che con la citata nota prot. n. 13937, il Responsabile Unico del Procedimento ha certificato, altresì, di potersi pagare, nei termini previsti dall'art. 16 delle C.T.A., in favore della ditta Milazzo Impianti s.r.l. l'importo di € **30.100,00**, oltre I.V.A., relativa al 1^ ed ultimo S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 18/12/2019;

Visto il certificato di pagamento n. 1 redatto dalla D.L. in data 13/01/2020 dal quale si evince che si può pagare all'impresa esecutrice l'importo di € **30.100,00**, oltre I.V.A., pari alla differenza, arrotondata a 100 euro, tra l'importo di € 30.280,38, quale importo totale SAL e l'importo di € 151,40, quale totale delle detrazioni per "Ritenute infortuni 0,5%";

Vista la fattura n. 21/E del 14/04/2020, acclarata al prot. n. 13264 del 15/04/2020 dell'importo complessivo di € 36.722,00;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto che, ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativo e contabile sono state effettuate le dovute verifiche, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii., il presente provvedimento comporta riflessi **diretti** sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente e determina una spesa per € **36.722,00**, corrispondente a € 30.100,00 oltre I.V.A. per € 6.622,00;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;

Considerato che:

- con Deliberazione del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, n. 17/C del 10 giugno 2019, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021;
- con Deliberazione n. 1 dell'08/01/2020 il Commissario Straordinario, assunti i poteri della Giunta Provinciale, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, che, tra l'altro, è stato prorogato fino al 31 maggio c.a., giusta art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia), ha dato atto dell'avvio dell'esercizio provvisorio per l'anno 2020 del bilancio 2019/2021 approvato con la superiore Deliberazione, secondo le norme e nei limiti di quanto previsto dall'art. 163 del D.Lgs. 267/2000 e come richiamato nella nota prot. n. 535 del 09/01/2020 del Responsabile dei Servizi Finanziari;

Dato atto del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T.C.P.T. adottato dal Commissario Straordinario con i poteri della Giunta con Deliberazione n. 20 del 29/01/2020, in particolare del punto 1.11 Meccanismi, comuni a tutti gli uffici, di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione,” con evidenza anche:

- a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento ai sensi di legge;
- b) all'inesistenza di conflitti d'interesse per i casi previsti dalla legge;
- c) che è stato rispettato l'ordine cronologico della data di protocollo della istanza di iniziativa di parte, ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo;

Dato atto che la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'01/01/2015 e che, ai sensi del D.M. del 23/01/2015, rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti, consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A.;

Considerato che ai sensi dell'art. 42 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura anzidetta al n. **526 del 17/04/2020**;

Dato atto del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010 e sull'attestazione di regolarità contributiva, giusta DURC ON LINE emesso dall'INAIL con prot. n. 20110575 in data 31/01/2020 la cui scadenza di validità risulta essere al 30/05/2020 e che alla presente si allega;

Considerato che nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11, comma 1/ter, del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del T.U.E.L. e delle Direttive Segretariali prot. n. 10599 del 24/03/2014 e prot. n. 5754 del 19/02/2015;

Dato atto che è stato attivato lo **SMART CIG** corrispondente al n. **ZAE2932D4B** da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;

Dare atto che è stato attivato, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., ai fini dell'identificazione del progetto stesso, nonché del monitoraggio degli investimenti pubblici il **C.U.P.** corrispondente al n. **H89E19000240003**;

Dare atto che quanto disposto all'art. 1, comma 32, 1[^] periodo, della L. 190/12, viene assolto mediante pubblicazione in "Amministrazione Trasparente", mentre quello riguardante il 3[^] periodo della medesima legge, nonché l'art. 3 della delib. AVCP n. 26/2013, sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'attuale cui sono riferite le informazioni;

VISTO l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

PRESO ATTO che il Regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione n.6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa *la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;*

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000";

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

VISTO il vigente Statuto Provinciale;

VISTO il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO l'ordinamento degli enti locali in vigore;

VISTA, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Tanto ritenuto e premesso;

PROPONE

Per i motivi esposti in narrativa:

Prendere atto della perizia di variante relativa ai **Lavori urgenti di manutenzione straordinaria nel plesso Scuola Pastorella di Marsala – sede I.P.A. “A. Damiani” cod. edificio 0810114007** trasmessa dal R.U.P. con nota prot. n. 13937 del 22/04/2020, su cui lo stesso in data 20/11/2019 ha espresso parere favorevole all'approvazione ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

Prendere atto che per effetto della suddetta perizia di variante il quadro economico risulta come appresso distinto:

Importo lavori	€ 32.667,91	
Oneri sicurezza	€ 3.444,72	
Importo a base d'asta	€ 29.223,19	
A dedurre il ribasso del 8,17%	€ 2.387,53	
Restano	€ 26.835,66	
Oneri sicurezza	€ 3.444,72	
Importo contrattuale di variante	€ 30.280,38	€ 30.280,38

Somme a disposizione dell'Amm.ne:

➤ IVA 22%	€ 6.661,68
➤ Oneri a discarica	€ 800,00
➤ Economie	€ 603,86

In Uno	€ 8.065,54	€ <u>8.065,54</u>
Totale Progetto di Variante		€ <u>38.345,92</u>

Prendere atto che, pur non modificando l'importo originario del progetto, la perizia in questione ha comportato complessivamente un incremento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta dell'8,17%, di € **3.845,52**, pari al **14,55%** rientrante nel quinto d'obbligo, e che tale incremento si è reso possibile utilizzando le voci "Imprevisti" e "Ribasso d'Asta, I.V.A. compresa" fra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

Prendere atto che per i lavori di che trattasi, il Responsabile Unico del Procedimento, con la citata nota prot. n. 13937, ha certificato di potersi pagare, quale 1° ed ultimo S.A.L. dei lavori eseguiti a tutto il 18/12/2019, in favore della ditta **Milazzo Impianti s.r.l.**, corrente in Marsala (TP), la somma di € **30.100,00**, oltre I.V.A. pari a € 6.622,00;

Dare atto che il presente provvedimento tiene conto degli indirizzi in ordine all'avvio dell'esercizio provvisorio 2020 contenuti nella deliberazione, con i poteri della Giunta, del Commissario Straordinario n. 1 dell'08/01/2020, anche a seguito della proroga fino al 31 maggio c.a. dell'approvazione del Bilancio di previsione 2020/2022, giusta art. 107 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 (Decreto Cura Italia);

Liquidare la complessiva somma di € **36.722,00**, di cui € **30.100,00** quale imponibile ed € **6.622,00** per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, in favore della ditta **Milazzo Impianti s.r.l.**, **P. I.V.A. 022412150811**, che risulta imputata come segue:

Fase della spesa -Classificazione D.lgs. 118/2011-

Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente	Fase della spesa -Classificazione D.lgs. 118/2011-			
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno o Sub Impegno (numero impegno Reiscritto se da FPV)	Importo (2019)

2.4.6.2.	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	1719/201 9	€ 36.722,00
----------	------------------	-------------------	------	---	---------------	----------------

Pagare in favore della ditta **Milazzo Impianti s.r.l., P. I.V.A. 022412150811**, previo accertamento delle risultanze della verifica ex art. 48-bis del D.P.R. 602/1973 e ss.mm. e ii., di cui al D.M. di attuazione n. 40 del 18/01/2008 e ss.mm. e ii, mediante accreditamento sul c/c bancario riportato in fattura (quale conto dedicato), a saldo della fattura n. **21/E del 14/04/2020**, acclarata al prot. n. 13264 del 15/04/2020 e registrata al n. **526 del 17/04/2020**, nell'apposito registro unico delle fatture tenuto dal competente Settore Finanziario, la complessiva somma di **€ 36.722,00**, di cui **€ 30.100,00** quale imponibile ed **€ 6.622,00** per I.V.A. da versare direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014, relativa ai lavori di cui sopra;

Accertare la somma di **€ 6.622,00** al Capitolo di spesa n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità				
			Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
Milazzo Impianti s.r.l.	n. 21/E del 14/04/2020 RUF 526 del 17/04/2020	2020	910102	€ 6.622,00	9-100-1	E.901.01.02.001

Emettere reversale d'incasso di **€ 6.622,00** quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;

Prendere atto che la suddetta ditta risulta in regola con gli adempimenti previdenziali e assistenziali, giusta DURC on-line emesso dall'INAIL con prot. n. 20110575 in data 31/01/2020 la cui scadenza di validità risulta essere al 30/05/2020 e che alla presente si allega;

Dare atto che la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'approvazione del visto di regolarità contabile da parte del dirigente del Settore Finanziario;

Notificare il presente provvedimento al R.U.P., Geom. Pietro Vitale, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;

Dare atto che è stato accertato che la proposta tiene conto di quanto previsto dall'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, in ordine alla compatibilità dell'adozione del presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Dare atto che è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente” con il seguente percorso: sottosezione “Bandi Gara e contratti” – “Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SALVATORE BENIVEGNA
