

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Oggetto:	Liceo Scientifico di Marsala - Via G. Falcone 14. Progetto per servizi di diagnosi energetiche e lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico 1°Stralcio. Approvazione contabilità finale, Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'O.E. COGESP s.r.l. - CUP: H86J15001790005 - CIG: 7308516A30
-----------------	--

CIG: 7308516A30

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 668 del 12-08-2021

N. Generale 1202 del 12-08-2021

Il Dirigente di Settore

- **Vista** l'allegata proposta, pari oggetto, del Responsabile del procedimento, Clelia Todaro;
- **Vista** la L.R. n. 48 dell'11-12-1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;
- **Visto** il vigente Statuto dell'Ente;
- **Vista**, in particolare, la l.r. n. 30/2000 in ordine agli obblighi dell'Ente di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;
- **Tenuto conto** della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- **Ritenuto** di dovere in conseguenza provvedere;
- **Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000'';

D E T E R M I N A

Approvare la proposta del Responsabile del Procedimento Clelia Todaro, indicata in premessa ed allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Giuseppe Scalisi

(Sottoscritto con Firma Digitale)

Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE GESTIONE E COORD.SERVIZI TECNICI E P.IST.

UFFICIOTECNICO EDILIZIA, GESTIONE DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI
SCOLASTICI

Preliminare n. **684** del **10-08-2021**

Oggetto:	Liceo Scientifico di Marsala - Via G. Falcone 14. Progetto per servizi di diagnosi energetiche e lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico 1°Stralcio. Approvazione contabilità finale, Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo, liquidazione e pagamento rata di saldo a favore dell'O.E. COGESP s.r.l. - CUP: H86J15001790005 - CIG: 7308516A30
-----------------	--

Il Responsabile del Procedimento

Premesso quanto segue:

con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°689 del 13/12/2017 è stato approvato, in linea amministrativa, il **“Progetto per i servizi di diagnosi energetiche e lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico presso il Liceo Scientifico di Marsala Via G. Falcone 14 – I Stralcio”** di livello esecutivo, redatto da tecnici dell’UTP nell’importo complessivo di € 1.120.000,00 regolarmente validato al R.P., Arch. Antonino Gandolfo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ed ii.;

con il medesimo provvedimento è stata determinata quale modalità di gara da adottare quella prevista all’art. 36 commi 2 e 9 nonché all’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Procedura aperta) con i termini di pubblicazione ordinaria e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo previsto all’art. 95 comma 4 lett. a) dello stesso Decreto, delegando all’uopo il Responsabile dello Staff Intersettoriale Gare e Contratti, nonché operata la prenotazione di impegno ai residui dei cap. 7702 – 7915 – 7926 rispettivamente ai numeri 2528/2017 – 2529/2017 - 2527/2017;

espletate le operazioni di gara, la relativa Commissione, ai sensi dell’art. 33 comma 1 del D.L.gs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha proposto l’aggiudicazione dei lavori in oggetto all’operatore economico COGESP SRL corrente in Favara (AG) che ha offerto il ribasso del 35,3177% sul prezzo posto a base di gara di € 913.853,71 come da verbale n°35 prot. n°20791 del 16/05/2018, debitamente approvata con Determinazione Dirigenziale dello Staff Gare e Contratti n°14 datata 24/05/2018 subordinandone l’efficacia all’esito positivo della verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara stessa, come espressamente previsto all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

stante l’esito positivo della verifica di cui sopra, operata nei modi e nei termini della normativa vigente in materia, come comunicato dal RUP con nota prot. n°37731 del 05/10/2018, lo Staff Gare

e Contratti con propria Determinazione Dirigenziale n°34 del 19/10/2018 ha formalizzato l'efficacia dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. COGESP SRL corrente in Favara (AG), con il ribasso del 35,3177% sul prezzo a base di gara di € 913.853,71 come previsto dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

le Parti hanno, quindi, sottoscritto il relativo contratto rep. n°63 del 18/12/2018 registrato on-line presso l'Agenzia delle Entrate serie IT al n. 8155 in data 21/12/2018;

con Determinazione Dirigenziale di questo 5° Settore n°37 del 05-02-2019 si è preso atto dell'efficacia dell'aggiudicazione e formalizzato l'impegno di spesa di € **1.117.812,34** dando atto che dell'importo complessivo progettuale di € 1.120.000,00 risulta già impegnata e pagata la somma di € 2.187,66 come di seguito specificato:

- € **375,00** quale contributo dovuto per legge all'ANAC da questo Ente in quanto stazione appaltante giusta Determinazione Dirigenziale n°537 del 05/12/2018;
- € **335,50** comprensivo dell'IVA ammontante ad € 60,50 quale onere per pubblicazione estratto del bando di gara a favore della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, giusta Determinazione Dirigenziale n°706 del 20/12/2017;
- € **860,10** quale onere per pubblicazione estratto del bando di gara su quotidiano nazionale e regionale a favore della ditta Ediservice s.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale n°33 del 31/01/2018;
- € **585,60** quale onere per pubblicazione risultanze di gara su quotidiano nazionale e regionale a favore della ditta Ediservice s.r.l. giusta Determinazione Dirigenziale n°538 del 07/12/2018;
- € **31,46** quale quota relativa all'IVA da versare all'Erario giusta Determinazione Dirigenziale n°494 del 09/11/2018;

la somma di € **1.117.812,34** risulta impegnata come di seguito specificato:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o non ricorrente				
			Capitolo	Descrizione Capitolo	Numero impegno	Importo (2018)
2.4.2.2.	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7926	Lavori di diagnosi energetiche e rifacimento prospetti Liceo Scientifico di Marsala	1129/2018	€ 800.000,00
2.4.6.2.	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7702	Manutenzione straordinaria scuole	1012/2018	€ 311.465,80

2.4.6.2.	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7915	Manutenzione straordinaria scuole	949/2018	€ 6.346,54
----------	------------------	-------------------	------	---	----------	------------

Vista la nota port. n°22665 del 21/7/2021 con la quale il RUP Arch. Gandolfo Antonino ha trasmesso ha trasmesso gli atti di contabilità finale dai quali risulta quanto segue:

- i lavori de quo sono stati consegnati in data 21/1/2019 per essere completati, come previsto all'art. 4.10 del CSA, entro gg. 300 e cioè entro il 16/11/2019;
- risulta concessa una proroga di gg. 30 giusta nota prot. n°36049 del 31/10/2019 e, pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta fissato per il 16/12/2019;
- la relativa ultimazione è avvenuta il 16/12/2019 come da verbale sottoscritto in pari data e, pertanto, entro il termine contrattuale come da certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 13/1/2020;
- durante il corso dei lavori sono stati liquidati e pagati all'O.E. di cui trattasi n°5 SAL come di seguito specificato:
 - € 144.431,44 di cui € 131.301,31 quale imponibile ed € 13.130,13 per IVA relativi alla rata di anticipazione, giusta Determinazione Dirigenziale n°58 del 15/2/2019;
 - € 117.810,00 di cui € 107.100,00 quale imponibile ed € 10.710,00 per IVA relativi al 1° SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°141 datata 11-04-2019;
 - € 159.720,00 di cui € 145.200,00 quale imponibile ed € 14.520,00 per IVA al 10% relativi al 2° SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°288 del 26/6/2019;
 - € 117.700,00 di cui € 107.000,00 quale imponibile ed € 10.700,00 per IVA al 10% relativi al 3° SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°375 del 30/8/2019;
 - € 111.540,00 di cui € 101.400,00 quale imponibile ed € 10.140,00 per IVA al 10% relativi al 4° SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°516 del 18/11/2019;
 - € 66.000, 00 di cui € 60.000,00 quale imponibile ed € 6.000,00 per IVA al 10% relativi al 5° ed ultimo SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°65 del 7/2/2020;
- l'importo dei lavori eseguiti, come da stato finale redatto in data 10/02/2020, ammonta ad 655.048,84;
- al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 3.047,53 oltre IVA;
- l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
- i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Cavataio Pietro giusto Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 13/1/2020 ed allegato alla nota prot. n°22665 del 21/7/2021 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E. COGESP s.r.l. la somma di € 3.047,53 oltre IVA;

Vista la fattura all'uopo trasmessa dall'O.E. COGESP s.r.l. n°7/21 del 23/7/2021 assunta al protocollo in entrata di questo Ente al n°22844 in data 23/7/2021 dell'importo complessivo di € 3.352,28 di cui € 3.047,53 quale imponibile ed € 304,75 per IVA al 10%;

Accertato che:

- la spesa trova copertura ai residui del cap. 7926 "Manutenzione straordinaria scuole" giusto impegno reimputato al n°883/2021;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n°10 del 05/05/2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023;
- con decreto commissariale n°48 del 05/05/2021 è stato approvato il PEG finanziario per l'esercizio 2021;

Richiamate le misure organizzative adottate per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti che risultano pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

Dato atto:

- che ai fini dell'esercizio del controllo preventivo di regolarità Amministrativo e Contabile sono state effettuate le dovute verifiche, risultando che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico – finanziaria dell'Ente e determina una spesa complessiva di € 3.352,28;
- del rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n°136 come modificato dalla legge n°217/2010 di conversione del decreto legge n°187/2010 (in particolare con riguardo ai documenti dove ricorra l'obbligo di riportare i codici CIG e/o CUP) e sulle attestazione di regolarità contributiva giusto D.U.R.C. protocollo INPS n°26364899 del 28/05/2021 con scadenza di validità il 25/09/2021 allegato al presente provvedimento nel quale si dichiara che l'O.E. COGESP s.r.l. risulta regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.e CNCE;
- del rispetto delle prescrizioni di cui al P.T. P.C.T. adottato dal Commissario Straordinario con Determinazione Dirigenziale, assunti i poteri della Giunta, 29 del 31/3/2021 ed in particolare del punto 1.11 "Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione, comuni a tutti gli uffici" con evidenza anche:
 - a) al rispetto dell'iter procedurale ed in particolare del rispetto dei tempi del procedimento e di risposta alle istanze dei cittadini (rispetto ordine cronologico di protocollo dell'istanza) ai sensi di legge e come da procedimenti comunicati e pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente";
 - b) al rispetto nei procedimenti dell'ordine cronologico della data di protocollo dell'istanza ad iniziativa di parte (ai sensi dell'art. 1 e 6 del Regolamento sul Procedimento Amministrativo)
 - c) l'inesistenza di conflitti di interesse per i casi previsti dalla legge;
- che è stato attivato il **CIG** corrispondente al n°7308516A30 da riportare obbligatoriamente, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dalla L. 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, anche sugli strumenti finanziari;
- per l'intervento in questione, ai fini del monitoraggio degli investimenti pubblici, ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003 e ss.mm. e ii., è stato attivato il C.U.P. H86J15001790005;
- che ai sensi dell'art. 183, comma 9-bis, del vigente TUEL, trattasi di spesa **NON RICORRENTE**;
- l'adempimento di cui all'art. 1, comma 32, 1° periodo della L. 190/2012 viene assolto con la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" mentre quello riguardante il 3° periodo della medesima legge, nonché dell'art. 3 della delib. AVCP n°26/2013 sarà assolto entro il 31 gennaio dell'anno successivo;

Considerato che

- ai sensi dell'art. 42 del DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014 n. 66, che obbliga l'ente alla tenuta del registro unico delle fatture nel quale sono annotate le fatture o le richieste equivalenti di pagamento per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei propri confronti, si riscontra l'avvenuta registrazione della fattura relativa al pagamento di cui al presente provvedimento al n°1325 in data 27/7/2021;
- nella trattazione e istruttoria degli atti pervenuti si è rispettato l'ordine cronologico con riguardo all'art. 11 comma 1/ter del D.Lgs. 8/1993 convertito nella L. 68/93 e art. 159 del

T.U.E.L e delle Direttive Segretariali Prot. n°5754 del 19-02-15 e prot.n. 10599 del 24/3/2014;

- la fattura oggetto del presente provvedimento risulta emessa dopo l'1/1/2015 la stessa rientra nelle procedure di scissione dei pagamenti consistente nel pagamento diretto all'erario dell'I.V.A ai sensi del D.M. del 23/01/2015;

Ritenuto, pertanto, per quanto richiamato nel punto precedente poter procedere alla liquidazione/pagamento della complessiva somma di € 3.352,28;

Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:

Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

Preso atto che il Regolamento dei controlli interni, approvato con Deliberazione n°6/C del 22/08/13 del Commissario Straordinario, assunti i poteri del Consiglio Provinciale, nel recepire la su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali (o dei responsabili dei servizi) e degli atti sindacali (determinazioni – ordinanze);

Preso atto, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che *“il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure”*;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

Vista la L.R. n° 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE.LL;

Visto il vigente Statuto Provinciale;

Visto il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;

Vista, in particolare, la l.r. n° 30/2000 in ordine agli obblighi del Provincia di provvedere relativamente a quanto riportato nella citata allegata proposta;

Visto il D.Lgs. 118/2011 in merito alla riclassificazione dei capitoli secondo il nuovo Piano dei Conti;

Vista la Determinazione Dirigenziale n°168 del 4/4/2017 e seguenti di conferma, con le quali l'ing. Patrizia Murana è stata individuata titolare di Posizione Organizzativa del 5° Settore con delega di funzioni dirigenziali, che continuano a trovare applicazione in esecuzione dell'art. 74 c.3 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici ed dei Servizi e della Determinazione Commissariale n°12 del 4/12/2018;

PROPONE

- 1) **Approvare** gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dal Direttore dei Lavori, Geom. Cavataio Pietro, e trasmessi dal Responsabile del Procedimento Arch. Gandolfo Antonino con nota prot. n°22665 del 21/7/2021 relativi ai servizi di diagnosi energetiche e lavori di rifacimento prospetti finalizzati al risparmio energetico 1°Stralcio presso il Liceo Scientifico di Marsala - dai quali risulta che:
- i lavori de quo sono stati consegnati in data 21/1/2019 per essere completati, come previsto all'art. 4.10 del CSA, entro gg. 300 e cioè entro il 16/11/2019;
 - risulta concessa una proroga di gg. 30 giusta nota prot. n°36049 del 31/10/2019 e, pertanto, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori risulta fissato per il 16/12/2019;
 - la relativa ultimazione è avvenuta il 16/12/2019 come da verbale sottoscritto in pari data e, pertanto, entro il termine contrattuale come da certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 13/1/2020;
 - durante il corso dei lavori sono stati liquidati e pagati all'O.E. di cui trattasi n°5 SAL come di seguito specificato:
 - € 144.431,44 di cui € 131.301,31 quale imponibile ed € 13.130,13 per IVA relativi alla rata di anticipazione, giusta Determinazione Dirigenziale n°58 del 15/2/2019;
 - € 117.810,00 di cui € 107.100,00 quale imponibile ed € 10.710,00 per IVA relativi al 1° SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°141 datata 11-04-2019;
 - € 159.720,00 di cui € 145.200,00 quale imponibile ed € 14.520,00 per IVA al 10% relativi al 2° SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°288 del 26/6/2019;
 - € 117.700,00 di cui € 107.000,00 quale imponibile ed € 10.700,00 per IVA al 10% relativi al 3° SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°375 del 30/8/2019;
 - € 111.540,00 di cui € 101.400,00 quale imponibile ed € 10.140,00 per IVA al 10% relativi al 4° SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°516 del 18/11/2019;
 - € 66.000,00 di cui € 60.000,00 quale imponibile ed € 6.000,00 per IVA al 10% relativi al 5° ed ultimo SAL, giusta Determinazione Dirigenziale n°65 del 7/2/2020;
 - l'importo dei lavori eseguiti, come da stato finale redatto in data 10/02/2020, ammonta ad 655.048,84;
 - al netto delle somme già corrisposte, come sopra specificato, rimane un credito per l'impresa di € 3.047,53 oltre IVA;
 - l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza riserve;
 - i lavori risultano regolarmente eseguiti come attestato dal Direttore dei Lavori, Geom. Cavataio Pietro giusto Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo redatto in data 13/1/2020 ed allegato alla nota prot. n°22665 del 21/7/2021 ove risulta che è possibile pagare a favore dell'O.E. COGESP s.r.l. la somma di € 3.047,53 oltre IVA;

- 2) **Liquidare** in favore dell'O.E. COGESP s.r.l con sede in Favara (AG) Corso Vittorio Veneto, 150- P.I. 02755810849, la somma complessiva di € 3.352,28 di cui €3.047,53 quale imponibile ed € 3.047,53 per IVA al 10% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, che risulta disponibile ai residui del cap. 7926 giusto impegno reimputato al n°883/2021 come segue:

Classificazione d.lgs. 118/2011						
Titolo Missione Programma Macroaggregato	Codice Piano Finanziario V Livello	Spesa ricorrente o Non ricorrente	capitolo	Descrizione capitolo	Numero impegno o sub Impegno (numero impegno reiscritto se da FPV)	Importo (2021)
2.4.2.2	U.2.02.01.09.003	Non ricorrente	7926	Manutenzione straordinaria scuole	883	€ 3.352,28

- 3) **Pagare** in favore dell'O.E. COGESP s.r.l con sede in Favara (AG) Corso Vittorio Veneto, 150- P.I. 02755810849, la somma complessiva di € 3.352,28 di cui € 3.047,53 quale imponibile ed € 304,75 per IVA al 10% da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 1, comma 629 della Legge 190/2014, quale saldo dei lavori di cui al superiore punto 1) dalla stessa eseguiti a saldo della fattura n°7/21 del 23/7/2021, registrata al RUF al n°1325 in data 27/7/2021;
- 4) **Accertare** la somma di **304,75** al Capitolo di spesa n. 910102 "Ritenute per scissione contabile I.V.A. (Split payment)", imputandola come segue:

Debitore	Fattura RUF	Esercizio Esigibilità	Capitolo	Importo	Titolo Tipologia Categoria	Codice Economico
COGESP s.r.l	n°7/2021 1325 del 27/7/2021	2021	910102	€ 304,75	9-100-1	E.9.01.01.02.001

- 5) **Emettere** reversale d'incasso di € 304,75 quale ammontare dell'I.V.A. determinata sull'imponibile, da versare successivamente direttamente all'Erario, ai sensi dell'art. 1, comma 629, della L. 190/2014;
- 6) **Notificare** il presente provvedimento al RUP, Arch. Gandolfo Antonino, che dovrà provvedere ad aggiornare la scheda per il MEF tempestivamente e comunque entro il trimestre di riferimento prescritto dal D.Lgs. 229/2011;
- 7) **Dare atto che:**
- o la produzione degli effetti della presente determinazione è subordinata all'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Dirigente/Responsabile del Settore/Servizio finanziario;
 - o è possibile consultare il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line e, per le finalità ed ai sensi del D. Lgs. 33/2013, sul sito istituzionale nella sezione

“Amministrazione Trasparente”, sezione “[Provvedimenti](#)” - “[Provvedimenti dirigenti amministrativi](#)” e, per le altre informazioni, nella sottosezione “[Bandi di gara e contratti](#)” / “[Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare](#)” digitando all’uopo il CIG: 7308516A30;

- 8) **Attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000”;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Clelia Todaro
