

# Libero Consorzio Comunale di Trapani

Ex art. 1 L.R. n. 15 del 04/08/2015

già *Provincia Regionale di Trapani*

Settore "Gestione e Coordinamento Servizi Tecnici e Pubblica Istruzione"

Servizio Programmazione OO.PP. – Concessione e Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali  
con funzioni Vicarie e Programmazione Generale

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale. I dati della segnatura del protocollo – numero e data di registrazione – assegnati automaticamente dal sistema e registrati in forma non modificabile, sono riportati nel nome del file

**OGGETTO:** Servizio professionale per la progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, certificato di regolare esecuzione relativo ai lavori sulla "Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei tratti in frana della S.P. n. 26 Partanna Befarella Salaparuta al km 6+300 e al km 10+200" – **CUP H57H18001210001 -CIG: 85756588D9**

**Comunicazione di proroga del servizio**

**Alla mandataria Eidos Consulting srl**

della RTP Eidos Consulting srl- ing. Rizzo Vincenzo-  
dott. Geologo Messina Nicola - ing. Cappotto Elvira –  
[eidos.consulting@pec.it](mailto:eidos.consulting@pec.it)

Vista la richiesta del 14/07/2021, assunta in pari data al prot. 21786, con la quale l'Amministratore Unico della Eidos Consulting srl, nella qualità di mandataria del RTP in indirizzo, aggiudicatario del servizio, chiede proroga alla scadenza contrattuale di tre settimane, adducendo all'esigenza di avere effettuato risorse e tempi non previsti per approfondimenti e geologici, al fine di pervenire ad una progettazione capace di garantire sufficientemente i risultati di stabilità finale .

Considerato che la richiesta perviene alla scadenza del termine senza alcun preavviso e che, secondo quanto accettato e sottoscritto con il disciplinare di incarico, il contraente assume la responsabilità del rispetto dei termini assegnati per l'espletamento del servizio garantendo la collaborazione per evitare la perdita del finanziamento e la necessaria organizzazione per addivenire all'impegno accettato.

Preso atto di quanto sopra, al fine di conciliare le esigenze manifestate da codesto operatore economico, stante che le stesse sono finalizzate al miglioramento della elaborazione del progetto, con quelle necessarie a scongiurare la perdita del finanziamento, il sottoscritto RUP e Direttore dell'Esecuzione

**DISPONE**

la proroga della scadenza del Servizio di gg. 12, fissando come nuovo termine contrattuale per la consegna del progetto il giorno 26/07/2021, restando ferma e impregiudicata ogni altra condizione contrattuale e senza che nulla abbia a pretendere.

La presente disposizione di proroga del servizio deve essere restituita, a mezzo pec entro gg. 3 (tre) dalla presente, in segno di ricevuta e accettazione.

**Il Responsabile Unico del Procedimento**

*Ing. Patrizia Murana*

*Per l'O.E.*

*l'ing. Rizzo Giuseppe*

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata ai sensi dell'art.1 lett. r) del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n° 82- Codice dell'Amministrazione digitale – il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa